

(様式1)

二本松市 生活拠点形成事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

総括表

平成28年3月末時点

(千円)

	執行年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
二本松市 交付分 (福島県交付分含む)	23	0	0
	24	0	0
	25	174,842	813
	26	10,723,892	1,356,094
	27	2,728,005	4,118,352
	28	0	0
合計		13,626,739	5,475,259

	執行年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
<参考> うち、市町村 交付分	23	0	0
	24	0	0
	25	0	0
	26	0	0
	27	7,200	6,912
	28	0	0
合計		7,200	6,912

<参考>	二本松市生活拠点形成交付金 基金残高	二本松市生活拠点形成交付金基金の利 息額	二本松市生活拠点形成交付金 基金の取崩額
	0	0	0

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2AF)

二本松市

生活拠点形成事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	基金 型 /単 年度 型	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (0~2の番 号で回答)	進捗状況 (左記で「2」を選んだ場 合は、その理由をa~hの 記号で回答。最大2つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細
1	A-1-1	災害公営住宅整備事業	油井	県	県	直接	単年度型	完了	198,000	25~26	25	173,250	0	813	22,111	-H25年12月、鑑定評価発注。H26年3月、委託発注。 -H27年2月、委託完了。	0		813	150,326	22,111	
2	A-1-2	災害公営住宅整備事業	油井	県	県	直接	基金型	継続	2,447,960	25~28	25	1,592	0	0	0	-未執行 -H27年3月、造成工事発注。 -H28年1月、本体工事発注。	1		1,592	0	0	
3	A-1-3	災害公営住宅整備事業	油井2	県	県	直接	基金型	継続	9,257,744	26~28	26	8,100,526	0	476,710	0	-H26年7月、造成設計委託発注。 -H27年7月、造成工事発注。	1		481,960	598,910	0	
4	A-1-4	災害公営住宅整備事業	表	県	県	直接	基金型	継続	1,839,326	26~29	26	221,313	0	106,126	0	-H27年3月、建築設計委託発注。 -H27年11月、本体工事発注。	1		89,960	298,773	0	
5	A-1-5	災害公営住宅整備事業	若宮	県	県	直接	基金型	継続	1,436,966	26~29	26	236,013	0	117,288	0	-H27年3月、建築設計委託発注。 -H27年10月、造成工事発注。H28年3月、本体工事発注。	1		104,736	31,911	0	
6	A-1-2-1	災害公営住宅駐車場整備事業	油井	県	県	直接	基金型	継続	49,980	25~27	25	39,984	0	0	0	-未執行 -H28年1月、工事発注。	1		0	0	0	
7	A-1-3-1	災害公営住宅駐車場整備事業	油井2	県	県	直接	基金型	継続	112,800	26~28	26	90,240	0	0	0	-未執行 -未執行	1		0	0	0	
8	A-1-2-2	災害公営住宅生活サポート施設整備事業	油井	県	県	直接	基金型	継続	139,122	27~28	27	8,577	0	0	0	-未執行 -H28年3月、工事発注。	1		0	5,218	0	
9	A-1-3-2	災害公営住宅生活サポート施設整備事業	油井2	県	県	直接	基金型	継続	237,697	25~27	25	31,968	0	0	0	-未執行 -H28年3月、設計委託完了。	1		0	9,129	0	
10	A-1-4-1	災害公営住宅駐車場整備事業	表	県	県	直接	基金型	継続	23,562	27~29	27	18,849	0	7,120	0	-H27年11月、工事発注。	1		0	0	0	
11	A-1-5-1	災害公営住宅駐車場整備事業	若宮	県	県	直接	基金型	継続	17,136	27~29	27	13,708	0	5,248	0	-H28年3月、工事発注。	1		0	0	0	
12	F-1-1	二本松安達線拡幅事業	油井2	県	県	直接	基金型	継続	40,000	27~28	27	31,000	0	4,792	0	-H27年12月、道路詳細発注。	1		5,022	0	0	
13	F-1-2	道路事業(浮内・細野線外1線)	表	市	二本松市	直接	単年度型	継続	92,600	27~28	27	7,200	0	6,912	0	-H27年8月、測量設計発注。	0		0	6,912	0	
												23	0	0	0	0			0	0	0	
												24	0	0	0	0			0	0	0	
												25	174,842	0	813	0			1,592	813	0	
												26	10,723,892	0	1,356,094	22,111			676,656	150,326	22,111	
												27	2,720,805	0	4,111,440	0			2,028,994	0	0	
												28	0	0	0	0			0	0	0	
												累計	7,200	0	6,912	0			0	6,912	0	
												23	0	0	0	0			0	0	0	
												24	0	0	0	0			0	0	0	
												25	0	0	0	0			0	0	0	
												26	0	0	0	0			0	0	0	
												27	7,200	0	6,912	0			0	6,912	0	
												28	0	0	0	0			0	0	0	
												累計	7,200	0	6,912	0			0	6,912	0	
												23	0	0	0	0			0	0	0	
												24	0	0	0	0			0	0	0	
												25	0	0	0	0			0	0	0	
												26	0	0	0	0			0	0	0	
												27	7,200	0	6,912	0			0	6,912	0	
												28	0	0	0	0			0	0	0	
												累計	7,200	0	6,912	0			0	6,912	0	
												23	0	0	0	0			0	0	0	
												24	0	0	0	0			0	0	0	
												25	0	0	0	0			0	0	0	
												26	0	0	0	0			0	0	0	
												27	7,200	0	6,912	0			0	6,912	0	
												28	0	0	0	0			0	0	0	
												累計	7,200	0	6,912	0			0	6,912	0	
												23	0	0	0	0			0	0	0	
												24	0	0	0	0			0	0	0	
												25	0	0	0	0			0	0	0	
												26	0	0	0	0			0	0	0	
												27	7,200	0	6,912	0			0	6,912	0	
												28	0	0	0	0			0	0	0	
												累計	7,200	0	6,912	0			0	6,912	0	
												23	0	0	0	0			0	0	0	
												24	0	0	0	0			0	0	0	
												25	0	0	0	0			0	0	0	
												26	0	0	0	0			0	0	0	
												27	7,200	0	6,912	0			0	6,912	0	
												28	0	0	0	0			0	0	0	
												累計	7,200	0	6,912	0			0	6,912	0	
												23	0	0	0	0			0	0	0	
												24	0	0	0	0			0	0	0	
												25	0	0	0	0			0	0	0	
												26	0	0	0	0			0	0	0	
												27	7,200	0	6,912	0			0	6,912	0	
												28	0	0	0	0			0	0	0	
												累計	7,200	0	6,912	0			0	6,912	0	
												23	0	0	0	0			0	0	0	
												24	0	0	0	0			0	0	0	
												25	0	0	0	0			0	0	0	
												26	0	0	0	0			0	0	0	
												27	7,200	0	6,912	0			0	6,912	0	
												28	0	0	0	0			0	0	0	
												累計	7,200	0	6,912	0			0	6,912	0	
												23	0	0	0	0			0	0	0	
												24	0	0	0	0			0	0	0	
												25	0	0	0	0			0	0	0	
												26	0	0	0	0			0	0	0	
												27	7,200	0	6,912	0			0	6,912	0	
												28	0	0	0	0			0	0	0	
												累計	7,200	0	6,912	0			0	6,912	0	
												23	0	0	0	0			0	0	0	
												24	0	0	0	0			0	0	0	
												25	0	0	0	0			0	0	0	
												26	0	0	0	0			0	0	0	
												27	7,200	0	6,912	0			0	6,912	0	
												28	0	0	0	0			0	0	0	
												累計	7,200	0	6,912	0			0	6,912	0	
												23	0	0	0	0			0	0	0	
												24	0	0	0	0			0	0	0	
												25	0	0	0	0			0	0	0	
												26	0	0	0	0			0	0	0	
												27	7,200	0	6,912	0			0	6,912	0	
												28	0	0	0	0			0	0	0	
												累計	7,200	0	6,912	0			0	6,912	0	
												23	0	0	0	0			0	0	0	
												24	0	0	0	0			0	0	0	
												25	0	0	0	0			0	0	0	
												26	0	0	0	0			0	0	0	
												27	7,200	0	6,912	0			0	6,912	0	
												28	0	0	0	0			0	0	0	
												累計	7,200	0	6,912	0			0	6,912	0	
												23	0	0	0	0			0	0	0	
												24	0	0	0	0			0	0	0	
												25	0	0	0	0			0	0	0	
												26	0	0	0	0			0	0	0	
												27	7,200	0	6,912	0			0	6,912	0	
												28	0	0	0	0			0	0	0	
												累計	7,200	0	6,912	0			0	6,912	0	
												23	0	0	0	0			0	0	0	
												24	0	0	0	0			0	0	0	
												25	0	0	0	0			0	0	0	
												26	0	0	0	0						