

(様式1)

二本松市 生活拠点形成事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成30年3月末時点

(千円)

二本松市 交付分 (福島県交付分含む)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	174,842	813	
26	10,723,892	1,356,094	
27	2,728,005	4,118,744	
28	456,283	6,655,199	
29	385,640	458,041	
合計		14,468,662	12,588,891

<参考> うち、当該市町村 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0	0	
27	7,200	6,912	
28	107,712	1,154	
29	0	71,529	
合計		114,912	79,595

<参考>	二本松市生活拠点形成交付金 基金残高	二本松市生活拠点形成交付金基金の利 息額	二本松市生活拠点形成交付金 基金の取崩額
	14,389,067	0	79,595

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	基金 型 / 単 年 度 型	継 続 / 完 了	全 体 事 業 費	全 体 事 業 期 間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	進捗状況 (左記で2を選んだ場 合は、その理由をa~hの 記号で回答。最大2つ。)	基金型 取崩額 (国費)	単年度型 支出額 (国費)	国庫 返還額 (国費)	事業間流用の詳細	備 考
1	A-1-1-1	災害公営住宅整備事業	油井	県	県	直接	基金型	完了	198,000	25~26	23 24 25 26 27 28 29 累計	173,250 0 0 0 0 0 0 173,250	813 150,326 0 0 0 0 0 151,139	22,111 0 0 0 0 0 0 22,111	H25年12月、鑑定評価発注。H26年3月、委託発注。 H27年2月、委託完了。	0	813 150,326 0 0 0 0 0 151,139	22,111 0 0 0 0 0 0 22,111				
2	A-1-1-2	災害公営住宅整備事業	油井	県	県	直接	基金型	完了	2,447,960	25~28	23 24 25 26 27 28 29 累計	1,592 1,995,271 145,101 0 0 0 0 2,141,964	0 505,644 1,247,460 239,189 0 0 0 1,992,293	0 0 149,671 149,671 0 0 0 149,671	未執行 H27年3月、造成工事発注。 H28年1月、本体工事発注。 H28年10月~順次入居開始。11月、本体工事完了。	0	1,592 0 1,080,031 912,260 0 0 0 1,993,883	0 0 0 0 0 0 0 0		概算で基金を取り崩す際、不足しないよう、契約済み額<基金取崩額となるよう取り崩していません。差額については、国庫返還用に基金に積み戻します。		
3	A-1-1-3	災害公営住宅整備事業	油井2	県	県	直接	基金型	完了	9,257,744	26~28	23 24 25 26 27 28 29 累計	8,100,526 0 0 0 0 0 0 8,100,526	476,710 738,886 6,030,967 0 0 0 853,963 853,963	0 0 0 0 0 0 0 853,963 853,963	H26年7月、造成設計委託発注。 H27年7月、造成工事発注。 H28年6月、本体工事発注。9月、一部本体工事完了。11月~順次入居開始。 H29年8月、本体工事完了。	0	481,960 598,910 5,155,963 1,010,696 7,247,529 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0		概算で基金を取り崩す際、不足しないよう、契約済み額<基金取崩額となるよう取り崩していません。差額については、国庫返還用に基金に積み戻します。		
4	A-1-1-4	災害公営住宅整備事業	表	県	県	直接	基金型	完了	1,839,326	26~29	23 24 25 26 27 28 29 累計	221,313 1,388,096 0 8,514 1,945 1,609,409	106,126 1,100,832 8,514 391,992 1,217,417 391,992	0 0 0 391,992 391,992	H27年3月、建築設計委託発注。 H27年11月、本体工事発注。 工事中 H29年5月、本体工事完了。7月入居開始。	0	68,645 193,333 186,410 769,029 1,217,417 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0				
5	A-1-1-5	災害公営住宅整備事業	若宮	県	県	直接	基金型	完了	1,436,966	26~29	23 24 25 26 27 28 29 累計	236,013 1,021,331 0 5,057 1,257,344	117,288 897,081 5,057 1,715 1,021,141	236,203 236,203	H27年3月、建築設計委託発注。 H27年10月、造成工事発注。H28年3月、本体工事発注。 工事中 H29年5月、本体工事完了。7月入居開始。	0	84,366 41,134 442,278 454,131 1,021,909 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0		概算で基金を取り崩す際、不足しないよう、契約済み額<基金取崩額となるよう取り崩していません。差額については、国庫返還用に基金に積み戻します。		
6	A-1-2-1	災害公営住宅駐車場整備事業	油井	県	県	直接	基金型	完了	49,980	25~28	23 24 25 26 27 28 29 累計	39,984 0 0 0 0 0 0 39,984	0 10,769 763 28,452 11,532	0 0 28,452 0 28,452	未執行 H28年1月、工事発注。 H28年11月、工事完了。	0	0 0 11,532 0 0 0 11,532	0 0 0 0 0 0 0 0				
7	A-1-3-1	災害公営住宅駐車場整備事業	油井2	県	県	直接	基金型	完了	112,800	26~28	23 24 25 26 27 28 29 累計	90,240 0 0 0 0 0 0 90,240	0 0 50,532 39,708 50,532	0 0 39,708 39,708	未執行 未執行 H28年6月、工事発注。 H29年8月、工事完了。	0	0 0 35,775 14,757 50,532 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0				
8	A-1-2-2	災害公営住宅生活サポート施設整備事業	油井	県	県	直接	基金型	完了	139,122	27~28	23 24 25 26 27 28 29 累計	8,577 102,720 0 8,936 111,297	0 90,123 8,936 99,059	12,238 12,238	未執行 H28年3月、工事発注。 H28年11月、工事完了。	0	0 5,218 93,841 99,059 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0				
9	A-1-3-2	災害公営住宅生活サポート施設整備事業	油井2	県	県	直接	基金型	完了	312,169	25~28	23 24 25 26 27 28 29 累計	31,968 0 217,766 249,734	0 9,129 201,673 210,802	38,932 38,932	未執行 H28年3月、設計委託完了。 H28年6月、工事発注。H29年1月、工事完了。	0	0 9,129 202,304 211,433 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0		概算で基金を取り崩す際、不足しないよう、契約済み額<基金取崩額となるよう取り崩していません。差額については、国庫返還用に基金に積み戻します。		
10	A-1-4-1	災害公営住宅駐車場整備事業	表	県	県	直接	基金型	完了	23,562	27~29	23 24 25 26 27 28 29 累計	18,849 0 0 0 0 0 0 18,849	7,120 0 11,729 7,120	11,729 11,729	H27年11月、工事発注。 工事中 H29年5月、工事完了。	0	0 0 7,120 7,120 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0				
11	A-1-5-1	災害公営住宅駐車場整備事業	若宮	県	県	直接	基金型	完了	17,136	27~29	23 24 25 26 27 28 29 累計	13,708 0 0 0 0 0 0 13,708	5,248 0 8,460 5,248	8,460 8,460	H28年3月、工事発注。 工事中 H29年5月、工事完了。	0	0 0 5,248 5,248 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0				

12	F	-	1	-	1	二本松安達線 拡幅事業	油井2	県	県	直接	基金型	完了	43,000	27	~	29	23				0							
																	24											
																	25											
																	26											
																	27	31,000		5,184			H27年12月 道路詳細発注。			5,184		
																	28	0		25,599			H28年10月 用地補償契約。H29年3月、工事発注。			25,599		
																	29	2,325		0		2,542	H29年9月、工事完了。			0		
累計	33,325	0	30,783	2,542				30,783	0	0																		
13	F	-	1	-	2	道路事業(浮 内・細野線外1 線)	表	市	二本 松市	直接	単年度型	完了	143,640	27	~	29	23				0							
																	24											
																	25											
																	26											
																	27	7,200		6,912			H27年8月 測量設計発注。			6,912		
																	28	107,712		1,154			H28年10月 不動産鑑定業務完了 H29年3月 物件調査業務委託完了			1,154		
																	29			71,529		35,317	H30年3月 本体工事の完成			71,529		
累計	114,912	0	79,595	35,317				0	79,595	0																		
14	A	-	2	-	1	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	二本松市 内	県	県	直接	単年度型	継続	535,473	28	~	29	23				0							
																	24											
																	25											
																	26											
																	27											
																	28	111,251		75,551		35,700	H28年度事業完了			75,551	0	
																	29	349,962		349,499		463	H29年度事業完了			349,499	0	
累計	461,213	0	425,050	36,163				0	425,050	0																		
15	A	-	3	-	1	東日本大震災 特別家賃低減 事業	二本松市 内	県	県	直接	単年度型	継続	70,543	28	~	29	23				0							
																	24											
																	25											
																	26											
																	27											
																	28	19,554		7,264		12,290	H28年度事業完了			7,264	0	
																	29	33,353		33,353		0	H29年度事業完了			33,353	0	
累計	52,907	0	40,617	12,290				0	40,617	0																		
都道県 交付分		各年度 別合計		23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				25	174,842	0	813	0	1,592	813	0	634,971	150,326	22,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				26	10,723,892	0	1,356,094	22,111	0	0	0	1,932,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				27	2,720,805	0	4,111,832	0	0	0	0	7,065,962	82,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				28	348,571	0	6,654,045	238,351	0	0	0	2,260,981	382,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				29	385,640	0	386,512	1,583,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
16,483,781		都道県交付分 計		14,353,750	0	12,509,296	1,844,454	0	11,896,445	616,806	22,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
市町村 交付分		各年度 別合計		23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				27	7,200	0	6,912	0	0	0	0	0	6,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				28	107,712	0	1,154	0	0	0	0	0	1,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				29	0	0	71,529	35,317	0	0	0	0	71,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
143,640		市町村交付分 計		114,912	0	79,595	35,317	0	0	0	0	79,595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
16,627,421		合計		14,468,662	0	12,588,891	1,879,771	0	11,896,445	696,401	22,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

(注)
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、生活拠点形成事業計画の記載に合わせて記入してください。
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
3「交付額」欄には、既に交付された国費を生活拠点形成事業計画の年度別に記入してください。
4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を生活拠点形成事業計画の年度別に記入してください。
5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業別に国費率を乗じて算出した値で構いません。
6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。

H29については、交付額≠交付可能額通知額であり、必要額のみ交付申請しています。