

(様式2)

二本松市

道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業計画 令和元年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 復興庁

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
1	A	-	1	-	1		道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業	継続	368,879	30	～	元	平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 累計	 26,364 158,075 184,439	 22,790 105,622 0 128,412	 3,574 52,453 56,027	大平地区外5地区・側溝堆積物撤去・運搬・最終処分(1月～6月) 二本松地区外8地区・側溝堆積物撤去・運搬・最終処分(6月～2月)
2	◆	A	-	1	-	1	関連側溝堆積物撤去・処理支援事業	継続	73,775	30	～	元	平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 累計	 5,273 31,614 36,887	 0 0 0 0	 5,273 31,614 36,887	
	A	-	1	-									平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 累計	 0	 0	 0	
	A	-	1	-							～		平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 累計	 0	 0	 0	
	A	-	1	-							～		平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 累計	 0	 0	 0	
									二本松市 交付分	各年度別 合計	平成28年度	0	0	0	0		
											平成29年度	0	0	0	0		
											平成30年度	31,637	0	22,790	8,847		
											令和元年度	189,689	0	105,622	84,067		
											令和2年度	0	0	0	0		
											累計	0	0	0	0		
									442,654	合計	累計	221,326	0	128,412	92,914		

[注]

1「事業番号」「事業名」「地区名」「施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄 には、道路等側溝堆積物撤

去・処理支援事業計画の記載に合わせて記入してください。

2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

5「執行額」欄には、契約等により金銭及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。

6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。