

(様式1)

二本松市 帰還環境整備事業計画 令和2年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

令和3年3月末時点

(千円)

二本松市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	25	0	0
26	16,200	16,200	
27	0	0	
28	68,374	55,010	
29	96,959	90,502	
30	152,640	145,306	
R1	518,429	443,193	
R2	907,509	56,843	
合計		1,760,111	807,054

<参考>	二本松市帰還環境整備交付金 基金残高	0	二本松市帰還環境整備交付金 基金の利息額	0
------	-----------------------	---	-------------------------	---

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2)

二本松市 帰還環境整備事業計画 令和2年度進捗状況報告

省庁名 内閣府

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4																
1	(3)	-	23	-	1	-	二本松市	市	市	直接	完了	18,900	26	~	26	25			26年10月非破壊式放射能測定器稼働開始	
																26	16,200	16,200		0
																27				
																28				
																29				
																30				
																R1				
																R2				
																累計	16,200	16,200		0
																2	(3)	-		23
26																				
27																				
28	46,826	41,474	-																	
29	36,710	34,423																		
30	22,746	21,832																		
R1	22,902	21,568																		
R2	23,643	22,677																		
累計	152,827	141,974	0																	
3	(3)	-	23	-	3	-	二本松市	市	市	直接	継続	26,190	28	~	32				25	
																26				
																27				
																28	5,238	1,566	-	
																29	5,238	2,484		
																30	5,238	2,095		
																R1	5,238	2,095		
																R2	4,008	2,310		
																累計	24,960	10,550	0	
																4	(3)	-	23	-
26																				
27																				
28	14,366	10,026	-																	
29	10,827	9,747																		
30	10,616	10,031																		
R1	11,004	9,787																		
R2	12,179	9,609																		
累計	58,992	49,200	0																	
5	(3)	-	23	-	5	-	二本松市	市	市	直接	継続	10,368	28	~	32					
																26				
																27				
																28	1,944	1,944	-	
																29	1,944	1,944		
																30	2,160	2,160		
																R1	2,160	2,200		
																R2	2,200	2,200		
																累計	10,408	10,448	0	
																(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。				
26	0	0	0																	
27	0	0	0																	
28	0	0	0																	
29	0	0	0																	
30	0	0	0																	
R1	0	0	0																	
R2	0	0	0																	
県交付分 計	0	0	0																	
うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0															
		26	16,200	16,200	0															
		27	0	0	0															
		28	68,374	55,010	0															
		29	54,719	48,598	0															
		30	40,760	36,118	0															
		R1	41,304	35,650	0															
R2	42,030	36,796	0																	
市町村交付分 計	263,387	228,372	0																	
県・市町村交付分 合計	263,387	228,372	0																	

(様式2)

二本松市 帰還環境整備事業計画 令和2年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況					
	1	2	3	4	5	6																		
6	(5)	-	40	-	1	-	農山村地域復興基盤総合整備事業(農業水利施設等保全再生事業)	二本松地区	市	二本松市	直接	継続	62,500	29	25									
															26									
															27									
															28									
															29	42,240	41,904							
															30	111,880	109,188							
															R1	477,125	407,543							
															R2	865,479	20,047			845,431,500円については令和3年度へ繰越				
															累計	1,496,724	578,682	0						
															25									
															26									
27																								
28																								
29																								
30																								
R1																								
R2																								
累計	0	0	0																					
25																								
26																								
27																								
28																								
29																								
30																								
R1																								
R2																								
累計	0	0	0																					
25																								
26																								
27																								
28																								
29																								
30																								
R1																								
R2																								
累計	0	0	0																					
25																								
26																								
27																								
28																								
29																								
30																								
R1																								
R2																								
累計	0	0	0																					
(注)																								
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。																								
2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。																								
3「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。																								
4「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																								
5「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																								
6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。																								
															うち県	各年度								
															交付分	別合計	25	0	0	0	0	0	0	
															県交付分 計		26	0	0	0	0	0	0	
															27	0	0	0	0	0	0			
															うち市町	各年度								
															村	別合計	28	0	0	0	0	0	0	
															交付分	29	42,240	41,904	0	0	0	0		
															30	111,880	109,188	0	0	0	0			
															R1	477,125	407,543	0	0	0	0			
															R2	865,479	20,047	0	0	0	0			
															市町村交付分 計		1,496,724	578,682	0	0	0			
															県・市町村交付分 合計	1,496,724	578,682	0	0	0	0			