

設計図書等に関する回答書

令和元年7月10日

二本松市長 三保 恵一
(公印省略)

下記のとおり回答いたします。

記

- 1 工事（業務）番号 元教第5号
- 2 工事（業務）名 石井小学校屋内運動場非構造部材耐震化工事
- 3 質問事項及び回答事項

質問事項	回答事項
①切抜設計図書の頁0-0021 工種明細表 発生材処理の中で、工場加工組立費 切断含む 1.8t、工場消耗工具費 1.8t が載っていますが どの部分の内訳ですか。	①工事図面A-28にあるRC接合部補強材の内 訳となります。
②切抜設計図書の頁0-0020 工種明細表 撤去工事の中に部位別撤去(SX634)天井下地 アリーナ・ギャラリー 914㎡が載っておりま せん。載せる必要があると思います。	②天井下地材撤去の追加について、変更契約の 対象として対応します。
③切抜設計図書の頁0-0021 工種明細表 発生処理材の中でとりこわし材運搬費 金属 クズ 23.9㎡が載っていますが、積込み 金属 クズ 人力 23.9㎡が載っておりません。載せ る必要があると思います。	③金属くずの積込みについて、頁0-0020の既設 バスケットゴール撤去に積込み共として計上 しております。
④切抜設計図書の頁0-0021 工種明細表 発生材処理の中のとりこわし材運搬費で運搬 物によって補正係数(K)がコンクリート類は 1.27、木材類は 0.33、石コウボード類は 0.44 ですが、繊維クズ、ガラス・陶器クズ、金属ク ズの各々の補正係数(K)を教えてください。	④工事積算基準に明記されておきませんが、各 種別については下記と同等の補正係数としま す。 ・1.27同等：ガラス・陶器くず、金属くず ・0.44同等：繊維くず

事務取扱／総務部 財政課 契約係

TEL 0243-55-5082（直通）